

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 17 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 20~34℃

工程名称: 新汶工业园项目

监 理 工 作 情 况	经现场多次巡视, 不再出现踩踏、手接光伏板的现象。 大族开始接线, 已拍下隐蔽接线点。 电缆沟开槽已基本完成。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中固电建	电缆沟开槽基本完成、 大族逆变器端口接线完成、 太阳能组件安装完成 55%、 施工人数: 60 人。 8 组安装光伏板, 对其余组件板, 拉电缆、穿线。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈松 朱存杰
记录人: 朱存杰		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):