

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 19 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 22-35℃

工程名称: 新汶工业园项目

监 理 工 作 情 况	巡视中发现. 施工现场组件安装完毕处遗留不少压块. 螺丝造成不必要的浪费. 有可能导致后续材料不够. 已通知并组织人员收集. 现场纸片. 碎屑随处可见. 已下通知单. 要求进行整改. 例会中总包. 施工队给出施工计划表.	
施 工 情 况	施工单位 中国电建	施工内容及进度 施工人数 59 名. 山能组件完成 83%. 下午山能到乾元配电室敷设完毕一根电缆
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈松 朱祥海
记录人: 朱祥海		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):