

监 理 日 志 ()

日期: 2027 年 6 月 26 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 22~31℃

工程名称: 新汶工业园 5.7MWp 项目

监 理 工 作 情 况	早7:00. 来3车组件. 由卸货. 例会改至下午开. 组件已全部到货. 锅炉车间上午将夹具安装完毕. 开始组件安装. 下午例会由监理主持. 建设. 总包. 施工单位. 厂方五方参与. 会议中厂方要求施工队将厂房屋面进行维修. 暂保厂屋不漏雨. 工程结束后进行大修.		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	中 国 电 建	施工人数26名. 锅炉车间支架安装完成. 组件安装600块.	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		陈松 朱祥杰	
记录人: 朱祥杰		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	