

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 3 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 22-33°

工程名称:

监 理 工 作 情 况	晨会后巡查大族和城能车间。 雨后新钢板正常, 可以正常施工。 现场有垃圾未清理, 楼梯有螺丝松动, 未整改到位。 系光带防护栏加上了防护标语, 楼梯醒目处有防护标语。 下午开始安装光伏组件。 搬运组件时, 有人背着搬运, 已口头提醒。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	中 国 电 建	施工队 20人 - 支架安装完成 40%。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		陈松 朱祥杰	
记录人: 朱祥杰		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任伟峰	