

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 7 日

天气: 晴

星期: 2

气温: 17-27℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	<p>上午开始, 山能车间 18人安装支架, 4人吊装光伏板组件.</p> <p>下午全部安装支架.</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 国 电 建	<p>施工人数 22 名.</p> <p>支架安装完成 55%.</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		任仲峰, 陈松, 朱祥东
记录人:	朱祥东	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):