

# 监 理 日 志 (      )

日期: 2017 年 6 月 9 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 22-32℃

工程名称: 新汶7业司项目

|                            |                                                                                                |                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>大族车间. 山能车间都开始安装光伏组件.</p> <p>下午巡查中发现大族车间已安装的光伏组件有出现裂缝的现象.</p> <p>已下通知单. 要求施工队对组件及材料加强保护.</p> |                                                                                                                              |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位<br><br><u>中国电建</u>                                                                        | <p style="text-align: center;">施工内容及进度</p> <p>施工人数 34 人.</p> <p>山能最北跨夹具安装完成.</p> <p>南侧光伏组件安装完成一跨.</p> <p>大施光伏组件已安装 30 块.</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                |                                                                                                                              |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                | <u>陈松</u> <u>朱祥杰</u>                                                                                                         |
| 记录人: <u>朱祥杰</u>            |                                                                                                | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):                                                                                                         |