

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 7 月 1 日

天气: 多云转小雨

星期: 六

气温: 21~31℃

工程名称: 新汶工业园 5.7MW 项目

|                                        |                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>监<br/>理<br/>工<br/>作<br/>情<br/>况</p> | <p>昨天上午发现压着的组件, 已经全部分拆出来, 集中到一起, 等待吊下。下午巡视的屋脊漏点到今天上午修补完毕, 等待一场大雨进行验证。</p> <p>山能到产业园配电室的电缆已经敷设得差不多, 施工人数越来越少, 由于激光产业园的车间至今厂方未验收到位, 还无法移交, 致使工程工期一再延后, 建设单位项目部在监理建议下向厂方再次进行沟通。</p> |                                                                                         |
| <p>施<br/>工<br/>情<br/>况</p>             | <p>施工单位</p> <p>丰国电建</p>                                                                                                                                                          | <p>施工内容及进度</p> <p>施工人员 23 名。</p> <p>山能车间到工业园的电缆 19 根已经敷设完毕。</p> <p>锅炉车间组件安装完成 100%。</p> |
| <p>其<br/>它<br/>事<br/>项</p>             |                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |
| <p>本日现场监理人员</p>                        |                                                                                                                                                                                  | <p>朱祥杰 姜晓</p>                                                                           |
| <p>记录人: 朱祥杰</p>                        | <p>总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任伟峰</p>                                                                                                                                                  |                                                                                         |