

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 12 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 24~34℃

工程名称: 新汶工业园 5.7 MWp 项目

监 理 工 作 情 况	上午9:00, 新汶工业园项目现场办公室开例会. 由业主方: 刘阳, 施工方: 杜志阳 参加. 主要会议内容: 高温天气施工, 有工人怕热, 不带安全帽. 要求施工队加强管理, 再次表扬. 温度高可以休息甚至停工. 进入施工现场必须配戴齐全防护用品. 山能南门电缆未从横梁下穿过问题, 施工队给出方案, 再次商讨决定使用此方案. 新厂房激光产业园正式移交. 司天上人.	
施 工 情 况	施工单位 中国电建	施工内容及进度 施工人数共 8 名. 大族车间电缆桥架盖板完成.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		朱祥杰, 姜晓
记录人: 朱祥杰	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	