

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 2 日

天气: 阴-雷阵雨

星期: 二

气温: 20~28℃

工程名称: 新汶工业园 5.7 MWP 项目

监 理 工 作 情 况	上午与业主、施工方和总包方一起查看已安装车间屋面损坏情况,发现山能屋面损坏较为严重,多处屋面出现彩光瓦松软、连接缝开裂的情况,大族车间屋脊损坏严重,有部分屋脊铁皮需要加螺丝,已讨论,工程结束后将统一进行维修处理。 下午雨点开始下雨,人员撤离现场,雷阵雨到下午五点结束,屋面巡视,有部分纸制包装物被打湿流下落水槽,已通知施工队派人处理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 国 电 建	施工人员 20 名。 中瑞配电拉电缆,完成 15%。 山能墙壁安装电缆槽,完成 50%。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	朱薛杰 姜骁	
记录人: 朱薛杰	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	