

监 理 日 志 (三)

日期: 2017 年 7 月 4 日

天气: 阴转中雨

星期: 2

气温: 19-29℃

工程名称: 新汶工业园 5.7MWp 项目

监
理
工
作
情
况

上午查看山能车间和大族车间漏雨点, 发现山能漏雨较为严重, 要求施工队进行基本的维修。

巡视山能逆变器接线时发现, 山能车间安装的逆变器支架, 几乎都没有打胶做防水防腐处理, 要求施工队加派人手, 检查逆变器与汇流箱支架是否进行打胶处理, 未处理在两天内进行整改。

下午一点开始下雨, 停工做资料。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

中国电建

施工队 18 人。
各车间屋顶进行检查, 逆变、汇流箱等支架进行防腐防水处理。
中瑞电缆敷设完成 100%。

其
它
事
项

本日现场监理人员

朱祥杰 姜强

记录人:

朱祥杰

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

任伟峰