

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 9 日

天气: 多云

星期: 17

气温: 23-31℃

工程名称: 新汶工业园5.7MWp项目

监 理 工 作 情 况	新厂房激光产业园进行漏水点查验, 发现几处漏水点, 已通知对方施工队对漏点进行整改. 在监理方、业五方、施工方共同努力协调下, 厂方同意明天正式进行新厂房移交. 大族车间开始布电缆桥架盖板. 山能车间电缆从电缆沟上方的横梁上的事情施工方与厂方协调后给出方案, 经几方讨论下同意此方案.	
施 工 情 况	施工单位 中国电建	施工内容及进度 施工人员 13名. 电缆桥架盖板进行安装. 已完成 40%. 新厂房进行查验.
其 它 事 项	明天新厂房进行验收, 移交.	
本日现场监理人员		朱群杰 姜晓
记录人: 朱群杰		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):