

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 21 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 25-36℃

工程名称: 新汶工业园 5.7 MWp 项目

监 理 工 作 情 况	激光产业园车间屋脊踏踩有些变形,与现场施工人员和管理人员已进行口头通知,要求施工人员在屋面行动时,走已铺好的玻璃钢格栅。 巡查中发现屋面的光伏组件中有未接接地线现象,已要求施工人员进行排查,对未接接地的进行连接,对接地损坏的进行更换。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国核电建设	4 能车间,一人进行逆变器接线 激光产业园组件安装完成 60%。 施工人员一共 14 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		朱祥杰 蒋晓
记录人: 朱祥杰		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 07 月 22 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 25-35

工程名称:

监 理 工 作 情 况	因为材料原因, 激光产业园暂停支架安 装. 支架安装完成 65%. 其余材料何时到期还未知. 今天监控厂方人员进厂进行工作, 厂房到监控办 公室的电缆进行了敷设. 到办公室东侧时因为 找不到电缆沟的原因无法穿线进办公室. 已将电缆 圈到无人触及的地方放置.		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	中 国 核 电 建	现场 8 人施工. 锅炉监控摄像头安装完成.	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		朱海杰 蒋骅	
记录人: 朱海杰		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	