

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 07 月 22 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 25-35

工程名称:

监 理 工 作 情 况	因为材料原因, 激光产业园暂停支架安 装. 支架安装完成 65%. 其余材料何时到期还未知. 今天监控厂方人员进厂进行工作, 厂房到监控办 公室的电缆进行了敷设. 到办公室东侧时因为 找不到电缆沟的原因无法穿线进办公室. 已将电缆 圈到无人触及的地方放置.		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	中 国 核 电 建	现场 8 人施工. 锅炉监控摄像头安装完成.	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		朱海杰 蒋骥	
记录人: 朱海杰		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	