

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 07 月 23 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 25~35℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	施工现场厂房屋面温度高达六十多度, 施工工人身体实在吃不消, 今天全体休息, 现场无人施工。 由于料不全, 备品备件缺少, 施工队暂停了对激光产业园支架安装和光伏板安装的工作。 激光产业园支架完成 35%, 光伏组件安装完成近 25%。	
施 工 情 况	施工单位 中国电建	施工内容及进度 现场无人施工。 锅炉基本结束。 激光产业园光伏组件安装已有 55 块。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		朱祥杰, 李强
记录人:	朱祥杰, 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	