

监 理 日 志 ()

日期: 27 年 07 月 24 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 27~36

工程名称: 新汶工业园 5.7 MW 项目

监 理 工 作 情 况	早上 9:00, 在施工现场办公室开例会. 参会人员有: 业主: 姜楠, 冯太超. 监理: 朱存杰, 蒋骁. 总包印: 韩景富. 张文东, 施工单位: 慈普平, 杜志阳, 冯献飞. 主要内容: 施工所缺材料到货期和施工进度问题. 锅炉车间还有 1×4 的电缆未敷设. 1×4 电缆敷设完成锅炉车间便基本具备发电条件.		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	中 国 电 建	施工人数 13 名. 在激光产业园放电缆. 由于天气太热, 10 点 30 就下班了.	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		朱存杰 蒋骁	
记录人: 朱存杰		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	