

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 07 月 27 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 25-36℃

工程名称: 新汶工业园 5.7 MWp 项目

监 理 工 作 情 况	早上 8:00 进行现场巡视在锅炉车间屋面发现现场施工工人已开始始对施工垃圾进行清理.集中打包工作.截止下午 18:00 锅炉车间现场垃圾已清理打包完成.等待吊车进驻现场时一次性吊离屋面	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国核电建	锅炉清理垃圾人员 3 人. 工业园配电室人员 3 人. 施工人员共计 12 人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	薛 驰 朱薛杰	
记录人: 朱薛杰	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	