

监 理 日 志 ()



日期: 2017 年 08 月 01 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 25-34℃

工程名称: 新汶工业园5.7MW项目

监 理 工 作 情 况	由于施工材料未即时到货,导致施工方无法安排人员施工,已对设计院总包方下达监理通知单,要求总包方人员立即落实货物到达时间。 施工方两人对激光产业园支架安装工作,其余人员对山能车间进行现场排查消缺工作。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	中 国 核 电 建	施 工 人 员 共 计 四 人。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		 	
记录人: <u>蒋 晓</u>		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	