

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 15 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 22-30℃

工程名称: 新汶工业园 5.7 MWP 项目

监 理 工 作 情 况	现场工人做防雷接地焊接, 2 人做线管口封堵, 和逆变器接线找补, 山能消缺已基本完成, 预计明后天山能车间就可具备并网条件.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国核电建	现场工人 5 人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	蒋 骧 朱 薛 杰	
记录人: 蒋 骧	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	