

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 08 月 03 日

天气: 中-大雨

星期: 四

气温: 23-31

工程名称: 重新汶工业园5.7MW项目

监 理 工 作 情 况	早6:00, 施工队带人员上山能车间进行漏雨修 补工作, 由于下雨, 修补工作无法进行, 人员撤 离现场. 工业园配电所东侧高压室进行接线工作. 由于厂方不予停电, 施工人员处于带电施工状态, 存 在危险. 乾元配电室进行封补工作	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 国 核 电 建	施工队5名. 早防水补漏6名人员撤离.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		朱祥杰 蒋强
记录人: 朱祥杰		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):