

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 08 月 24 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 23-35℃

工程名称: 新汶工业园 5.7MW 项目

监 理 工 作 情 况	山能重装车间 4 人进行防水补漏工作, 巡查时发现其工作时未将防水纸贴占到与彩钢瓦完全接触, 在其折角处有漏洞. 已要求施工人员进行整改. 山能车间多个逆变器未接直流端线. 部分方阵组件未串连, 已要求施工队立即处理. 激光产业园到部分备品备件, 还到一部分明天到	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国核电建.	施工人数 16 名. 山能防水补漏 4 名. 激光 12 名.
其 它 事 项	明天备品备件到齐.	
本日现场监理人员		朱祥杰 蒋晓
记录人: 朱祥杰		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):