

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 7 日

天气: 晴
气温: 28-37℃

星期: -

工程名称: 新汶工业园 5.7 MWP 项目

监 理 工 作 情 况	巡查山能车间时发现, 山能的逆变器基 本未接通讯电缆线, 而施工队长谎报了施工 进度. 在查看已做完的防漏部位时发现依旧 存在工艺不到位, 彩钢瓦接处裂缝等情 况, 已经口头通知施工队长, 要求严格、仔细 施工.		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	中国核 电建	山能 3 人做防水补漏工作. 材料未到, 激光无法继续.	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		朱祥东, 蒋晓	
记录人: 朱祥东		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	