

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 9 日

星期: 三

天气: 晴

气温: 26~36℃

工程名称: 新汶工业园 5.7MWP 项目

监
理
工
作
情
况

施工方有检测人员来现场进行检测工作。
对乾元配电室、中瑞、产业园、艺园等配电室的
柜体进行测量, 对各厂方接地进行测试, 我方已
拍照留证。

山能北例电沟, 在未经我方、厂方的验收下,
私自盖上盖板, 已对施工队下通知单, 要求施工
队重新施工。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

中国核
电建

施工人员 8 名。
配电室 3 名。
检测 3 名。
其余 2 名。

其
它
事
项

本日现场监理人员

朱辉杰, 蒋强

记录人:

朱辉杰

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):