

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 1 日

星期: 六

天气: 晴

气温: 20℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	今日现场巡视: 1. 屋顶彩钢瓦防腐除锈施工. 要求施工单位按方案做好以下工作: ① 进论通道搭设临时爬梯. 并做好安全防护. 设置安全警戒线. ② 除锈必须为全面. 表面无锈斑. 无厚锈. 无杂物. ③ 油漆充分调和后方可进行喷涂. ④ 对漏涂部位进行补面处理. 直至全面喷涂. 2. 搭设脚手架. 橡胶软管车间顶部需增加支撑点. 屋顶落脚处有彩钢瓦. 需铺设木板. 并做好安全防护.	
施 工 情 况	施工单位 中国电建	施工内容及进度 1. 防腐除锈施工 5人. 共完成 400m². 2. 做采光瓦安全警戒架 1个. 共 3人. 3. 脚手架搭设完毕. 共 4人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人: 朱永	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	