

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 11 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 25~34℃

工程名称: 新汉工业园 5.7 MW₂ 项目

监 理 工 作 情 况	今天新厂房开始正式移交, 上人. 早 8:30 从山能巡查到激光产业园发现. 产业园到处都是问题. 1. 产业园的爬梯第一、二层没有铺底板. 2. 爬梯与厂房墙面未进行加固. 3. 屋面未铺设玻璃钢筋格栅. 工人踏着屋脊行走. 4. 施工人员大部分未戴安全帽. 对此, 向施工队提出批评并要求立即整改.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 国 电 建	施工人数 12 名. 激光产业园开始施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	朱祥杰, 姜建, 蒋兆	
记录人: 朱祥杰	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 12 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 25-34℃

工程名称: 新汶工业园 5.7MWp 项目

监 理 工 作 情 况	在巡查的过程中发现: 山能车间东侧有西三个方阵出现光伏板上铺满了油漆点,在寻找污染源时发现山能车间的东侧.由于山能东省省委书记要来视察而进行大规模的翻修,山能东侧的排风管进行喷漆翻修,大量的油漆粉末飞溅到光伏板上,导致由东向西三个方阵受污染严重.第五、六个方阵都有轻微影响.已与厂方交涉,承认在书记来前进行	
施 工 情 况	施工单位	处理
	中国电建	施工内容及进度 施工人数 12 人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		朱祥杰, 姜兆
记录人: 朱祥杰		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):