

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 11 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 25~34℃

工程名称: 新汉工业园 5.7 MW₂ 项目

监 理 工 作 情 况	今天新厂房开始正式移交, 上人. 早 8:30 从山能巡查到激光产业园发现. 产业园到处都是问题. 1. 产业园的爬梯第一、二层没有铺底板. 2. 爬梯与厂房墙面未进行加固. 3. 屋面未铺设玻璃钢筋格栅. 工人踏着屋脊行走. 4. 施工人员大部分未戴安全帽. 对此, 向施工队提出批评并要求立即整改.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 国 电 建	施工人数 12 名. 激光产业园开始施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	朱祥杰, 姜建, 蒋兆	
记录人: 朱祥杰	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 12 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 25-34℃

工程名称: 新汶工业园 5.7MWp 项目

监 理 工 作 情 况	在巡查的过程中发现: 山能车间东侧有西三个方阵出现光伏板上铺满了油漆点,在寻找污染源时发现山能车间的东侧.由于山能东省省委书记要来视察而进行大规模的翻修,山能东侧的排风管进行喷漆翻修,大量的油漆粉末飞溅到光伏板上,导致由东向西三个方阵受污染严重.第五、六个方阵都有轻微影响.已与厂方交涉,承认在书记来前进行	
施 工 情 况	施工单位	处理
	中国电建	施工内容及进度 施工人数 12 人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		朱祥杰, 姜兆
记录人: 朱祥杰		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 13 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 25-34℃

工程名称: 新汶工业园 5.7 MWp 项目

监
理
工
作
情
况

上午 7:00 进入现场进行巡查。
激光产业园车间的脚手架下面两层依然未铺设筑
张板。在第二层台所处有抱箍松动。再次向施工队提出要
求。对激光产业园的脚手架进行整改。对脚手架抱箍等
地方进行仔细的检查。确保脚手架不存在任何安全隐患。
对施工人员的生命安全负责。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

中国电建

施工人数 22 人。
4 人在工业园配电室接并网柜。
6 人在激光产业园安装支架。
8 人在山能车间接线、拉电缆。
4 人在大施安装桥架盖板。

其
它
事
项

本日现场监理人员

朱祥杰 蒋强

记录人:

朱祥杰

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 14 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 25-34℃

工程名称: 新汶工业园 5.7 MW 项目

监
理
工
作
情
况

经现场巡视发现:

施工现场不少的施工人员开始不戴安全帽,

对于在施工现场温度过高, 环境比较恶劣表示能够理解, 但是进入施工现场, 无论是谁必须戴齐安全防护用品, 施工人员感觉过于炎热, 可以离开施工现场休息一段时间再进行工作, 但不允许违反《施工现场安全管

理处罚细则》。

已经进行口头警告, 再发现将下达通知单。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

中
国
电
建

施工人员 22 名。

施工部位与昨天一样。

其
它
事
项

本日现场监理人员

朱葆杰 蒋晓

记录人:

朱葆杰

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 15 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 25-35℃

工程名称: 新汶工业园 57 MW 项目

监
理
工
作
情
况

今天巡视施工现场发现前几天出现的问题未进行整改。

1. 关于激光产业园脚手架未铺筑胶板的问题, 施工队未给, 予解决, 脚手架依旧未铺筑胶板。

2. 巡查时, 多次, 再次发现施工人员未配戴安全帽, 这是施工人员自己对自己不负责任, 也是施工队对施工人员生命安全不负责任。

对此两点问题, 已下监理通知单, 要求立即整改。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

本
园
电
建

施工人员 22 名。

激光产业园支架已完成 50%。

其
它
事
项

本日现场监理人员

朱祥杰, 蒋强

记录人:

朱祥杰

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 16 日

天气: 小雨

星期: 五

气温: 25-34℃

工程名称: 新汶工业园5.7MW炉项目

监
理
工
作
情
况

经现场巡查发现,

在激光产业园工作的施工人员,在搬运材料,在工作日常的过程中,不走铺没好的玻璃钢格栅,非得在屋脊上奔跑的到处踩,导致屋脊已经有轻微的变形,有可能会造成厂房漏雨,会加大后期施工队的维修量.

至此,我方已向施工队提出严重警告,若有再犯,从重处罚.

下午4:00开始下雨,施工队提前收队下班.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

中
国
电
建

施工人员22名.

激光产业园支架安装完成100%.

其
它
事
项

本日现场监理人员

朱海杰 蒋晓

记录人:

朱海杰

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 17 日

天气: 大雨

星期: 一

气温: 24~33℃

工程名称: 新汶工业园5.7MW项目

监 理 工 作 情 况	早上7:00开始下暴雨, 8:00转小雨前往现场办公室。 9:00到施工现场, 有施工人员在做好并网柜停电接线准备工作 10:45分又下暴雨, 被困施工现场。11:00与施工人员一起离开。 下午13:00到现场办公室, 施工现场没有人员施工。 到18:00在现场办公室整理资料。	
施 工 情 况	施工单位 中国电建	施工内容及进度 施工2人员2名。 中瑞配电室停电接线工作准备完毕。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		朱祥杰 蒋强
记录人: 朱祥杰	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 18 日

天气: 雨转

星期: 2

气温: 24~34℃

工程名称: 新汶工业园5.7MW项目

监 理 工 作 情 况	- 整天都在下雨. 施工队未安全人进行任何项施工. 在现场办公室清理, 打扫除. 下午整理资料.		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	本 回 电 建	下雨停工.	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		<u>朱祥杰</u> , <u>蒋路</u>	
记录人: <u>朱祥杰</u>		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	