

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 03 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 22~33℃

工程名称: 安吉弘扬太阳能 11.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场质量、安全巡视检查。	
施 工 情 况	单位	施工内容及进度
	温州埃菲生新能源开发有限公司	1、福瑞达厂 3#屋面组件吊装、散板； 2、盛洲组件吊装、散板； 3、峰晖、慈晖吊装、散板； 4、恒盛竹木低压电缆沟开挖，过路面处浇筑一半； 5、低压惠业家具电缆沟开挖
其 他 事 项	总包 3 人，分包 2 人，施工人员 30 人；吊车 2 台；	
本日现场监理人员		王亚新
记录人:王亚新		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: