

施工日报表

天气：阴

工程名称：安吉弘扬光伏 11.2MWp 分布式光伏发电项目

日期：2017 年 06 月 09 日

工作完成情况		
项目名称	今日完成情况	累 计
		已完成总量
福瑞达海绵 (2637.36kW)	5#屋面导轨安装完成 25%,1#屋面桥架安装 30%	1#、2#、3#、4#、5#屋面夹具安装完成(总量 80%),1#、2#、3#、4#屋面导轨安装完成, 5#屋面导轨安装 75%,6#屋面支架完成 45%(总量 85%),屋面组件各安装 1680 块(总量 18%), 1#屋面桥架安装 30%, 6#砼基础打孔 60%, 低压电缆沟开挖
盛洲纸业 (1544.4kWp)	混凝土屋面基础吊装完成, 高压电缆放线完成	角驰梯形夹具安装完成, 1#、2#、过道屋面导轨安装完成(总量 85%), 屋面除锈刷漆完成, 组件安装总量 50%, 混凝土屋面基础吊装完成, 设备基础砌筑, 抹灰
夏华包装 (665.28kWp)	高压电缆放线完成	角驰夹具安装、1#屋面导轨安装完成、组件压块摆放完成, 组件安装完成 70%, 低压沟路面浇筑, 设备圈梁浇筑, 高压电缆放线完成
峰晖竹制品 (522.72kWp)	低压电缆沟开挖深度加深, 组件卸货	角驰夹具导轨安装完成, 设备配电房地梁浇筑, 设备配电房砌墙, 低压电缆沟开挖完成 75%, 部分埋管
慈晖五金 (653.4kWp)	组件卸货 840 块	角驰夹具、支架安装完成, 设备基础抹灰, 低压电缆沟开挖完成、埋管完成, 过路处恢复
恒盛竹木 (504.9kWp)	高压顶管完成, 组件卸货	1#、2#、3#屋面夹具安装完成、支架安装完成, 设备基础圈梁浇筑、低压电缆沟开挖, 顶管施工完成
云州竹木 (427.68kWp)	组件卸货	设备基础砌筑完成、电缆井砌筑完成, 夹具导轨安装完成, 1#屋面组件件安装 80% (840 块组件), 低压电缆沟路面浇筑
惠业家具 (623.4kWp)	今日无施工	设备基础施工完成、高压电缆管砼包方、电缆井砌筑完成 基础吊装 20%, 低压电缆管包方回填
明日计划	福瑞达 1#屋面桥架安装 盛洲纸业组件、桥架安装, 低压电缆沟开挖 峰晖低压电缆沟开挖, 配电房砌筑, 峰晖、慈晖组件吊装 恒盛组件吊装 云州组件及混凝土屋面支架组件吊装 惠业混凝土基础、支架及组件吊装	
备注	共 52 工	