

监理日报

天气：阴

工程名称：安吉弘扬光伏 7.6MWp 分布式光伏发电项目

日期：2017 年 06 月 06 日

工作完成情况

项目名称	今日完成情况	累 计
		已完成总量
福瑞达海绵 (2637.36kW)	低压电缆开挖完成 50%	1#、2#、3#、4#、5#屋面夹具安装完成（总量 80%）,1#、2#、3#、4#屋面导轨安装完成,6#屋面支架完成 45%（总量 78%），1#屋面组件安装 840 块（总量 9%），6#砼基础打孔 60%
盛洲纸业 (1544.4kWp)	组件安装 12%	角驰梯形夹具安装完成，1#、2#、过道屋面导轨安装完成（总量 85%），屋面除锈刷漆完成，组件安装总量 50%，设备基础砌筑，抹灰
夏华包装 (665.28kWp)	今日无施工	角驰夹具安装、1#屋面导轨安装完成、组件压块摆放完成，组件安装完成 70%，低压沟路面浇筑，设备圈梁浇筑
峰晖竹制品 (522.72kWp)	峰晖低压电缆沟开挖完成 75%	角驰夹具导轨安装完成，设备配电房地梁浇筑，设备配电房砌墙，低压电缆沟开挖完成 75%
慈晖五金 (653.4kWp)	慈晖低压电缆沟开挖完成 75%	角驰夹具、支架安装完成，设备基础抹灰，低压电缆沟开挖完成 75%
恒盛竹木 (504.9kWp)	高压顶管完成 30% 低压电缆开挖完成 75%	1#、2#、3#屋面夹具安装完成、支架安装完成，设备基础圈梁浇筑、低压电缆沟开挖，顶管施工完成 70%
云州竹木 (427.68kWp)	今天无施工	设备基础砌筑完成、电缆井砌筑完成，夹具导轨安装完成，1#屋面组件件安装 80%（840 块组件），低压电缆沟路面浇筑
惠业家具 (623.4kWp)	低压电缆管包方回填	设备基础施工完成、高压电缆管砼包方、电缆井砌筑完成基础吊装 20%，低压电缆管包方回填
明日计划	福瑞达低压电缆沟开挖，6#屋面支架安装 盛洲纸业组件安装、低压电缆沟开挖 峰晖、慈晖低压电缆沟开挖、浇垫层 恒盛高压顶管施工 各厂区桥架倒运	
备注	共 38 工，已联系施工单位继续加入，加快进度。	