

施工日报表

天气：小雨

工程名称：安吉弘扬光伏 11.2MWp 分布式光伏发电项目

日期：2017 年 06 月 05 日

工作完成情况

项目名称	今日完成情况	累 计
		已完成总量
福瑞达海绵 (2637.36kW)	下雨，未施工	1#、2#、3#、4#、5#屋面夹具安装完成（总量 80%）,1#、2#、3#、4#屋面导轨安装完成,6#屋面支架完成 45%（总量 78%），1#屋面组件安装 840 块（总量 9%），6#砼基础打孔 60%
盛洲纸业 (1544.4kWp)	下雨，未施工	角驰梯形夹具安装完成，1#、2#、过道屋面导轨安装完成（总量 85%），屋面除锈刷漆完成，1#屋面组件吊装 25%，组件安装 25%，设备基础砌筑，抹灰
夏华包装 (665.28kWp)	下雨，未施工	角驰夹具安装、1#屋面导轨安装完成、组件压块摆放完成，组件安装完成 70%，低压沟路面浇筑，设备圈梁浇筑
峰晖竹制品 (522.72kWp)	下雨，未施工	角驰夹具导轨安装完成，设备配电房地梁浇筑，设备配电房砌墙
慈晖五金 (653.4kWp)	下雨，未施工	角驰夹具、支架安装完成，设备基础抹灰
恒盛竹木 (504.9kWp)	下雨，未施工	1#、2#、3#屋面夹具安装完成、支架安装完成，设备基础圈梁浇筑、低压电缆沟开挖
云州竹木 (427.68kWp)	下雨，未施工	设备基础砌筑完成、电缆井砌筑完成，夹具导轨安装完成，1#屋面组件件安装 80%（840 块组件），低压电缆沟路面浇筑
惠业家具 (623.4kWp)	下雨，未施工	设备基础施工完成、高压电缆管砼包方、电缆井砌筑完成基础吊装 20%，低压电缆沟开挖
明日计划	福瑞达 3#屋面组件安装、5#6#支架安装，桥架移置其他厂房 盛洲纸业组件安装、低压电缆沟开挖 峰晖、慈晖低压电缆沟开挖 恒盛高压出线顶管	
备注	峰晖设备区域缩减后需周一与电网公司协调验收事宜，福瑞达明天将其他厂区桥架移置其他厂区，后续业主沟通需商务进一步洽谈	