

# 施工日报表

天气：阴

工程名称：安吉弘扬光伏 11.2MWp 分布式光伏发电项目

日期：2017 年 06 月 10 日

## 工作完成情况

| 项目名称                 | 今日完成情况                            | 累 计  |
|----------------------|-----------------------------------|--|
|                      |                                   | 已完成总量  |
| 福瑞达海绵<br>(2637.36kW) | 5#屋面导轨安装完成,1#屋面桥架安装 30%,          | 1#、2#、3#、4#、5#屋面夹具安装完成(总量 80%),1#、2#、3#、4#、5#屋面导轨安装完成, 6#屋面支架完成 45%(总量 85%), 屋面组件安装 1680 块(总量 18%), 1#屋面桥架安装 60%, 6#砼基础打孔 60%, 低压电缆沟开挖 50% |
| 盛洲纸业<br>(1544.4kWp)  | 混凝土屋面支架安装 20%, 组件安装 10%, 桥架安装 20% | 角驰梯形夹具安装完成, 1#、2#、过道屋面导轨安装完成, 混凝土屋面支架安装完成 20%(总量 88%), 屋面除锈刷漆完成, 组件安装总量 60%, 设备基础砌筑, 抹灰  |
| 夏华包装<br>(665.28kWp)  | 柱上开关安装完成                          | 角驰夹具安装、1#屋面导轨安装完成、组件压块摆放完成, 组件安装完成 70%, 低压沟路面浇筑, 设备圈梁浇筑, 高压电缆放线完成, 柱上开关安装完成  |
| 峰晖竹制品<br>(522.72kWp) | 低压电缆沟开挖深度加深完成                     | 角驰夹具导轨安装完成, 设备配电房地梁浇筑, 设备配电房砌墙, 低压电缆沟开挖完成, 部分埋管  |
| 慈晖五金<br>(653.4kWp)   | 今日无施工                             | 角驰夹具、支架安装完成, 设备基础抹灰, 低压电缆沟开挖完成、埋管完成, 过路处恢复   |
| 恒盛竹木<br>(504.9kWp)   | 组件吊装                              | 1#、2#、3#屋面夹具安装完成、支架安装完成, 设备基础圈梁浇筑、低压电缆沟开挖, 顶管施工完成  |
| 云州竹木<br>(427.68kWp)  | 混凝土屋面组件支架吊装, 柱上开关安装完成             | 设备基础砌筑完成、电缆井砌筑完成, 夹具导轨安装完成, 1#屋面组件件安装 80%(840 块组件), 低压电缆沟路面浇筑, 柱上开关安装完成  |
| 惠业家具<br>(623.4kWp)   | 混凝土支架及组件吊装                        | 设备基础施工完成、高压电缆管砼包方、电缆井砌筑完成 基础吊装 20%, 低压电缆管包方回填  |
| 明日计划                 |                                   | 福瑞达 1#屋面桥架安装<br>盛洲纸业组件、桥架安装, 低压电缆沟开挖<br>峰晖低压电缆沟埋管, 配电房砌筑<br>恒盛组件安装<br>云州混凝土屋面支架组件安装<br>惠业支架及组件安装   |
| 备注                   | 共 52 工, 福瑞达跟业主相关工作尽快落实加快电缆管的敷设工作  |  |