

施工日报表

天气：阴

工程名称：安吉弘扬光伏 11.2MWp 分布式光伏发电项目

日期：2017 年 06 月 14 日

工作完成情况		
项目名称	今日完成情况	累 计
		已完成总量
福瑞达海绵 (2637.36kW)	屋面组件安装 7% 高压电缆放线	1#、2#、3#、4#、5#屋面夹具安装完成（总量 80%）,1#、2#、3#、4#、5#屋面导轨安装完成，6#屋面支架完成 45%（总量 85%），屋面组件安装总量 25%，1#屋面桥架安装 60%，6#砼基础打孔 60%，低压电缆沟开挖 50%，高压电缆放线
盛洲纸业 (1544.4kWp)	低压电缆沟开挖 20%	彩钢屋面夹具导轨安装完成，混凝土屋面支架安装完成 40%（总量 91%），屋面除锈刷漆完成，组件安装总量 60%，桥架安装 40%，低压电缆沟开挖 50%，设备基础砌筑，抹灰，高压电缆放线完成
夏华包装 (665.28kWp)	今日无施工	角驰夹具安装、1#屋面导轨安装完成、组件压块摆放完成，组件安装完成 70%，低压沟路面浇筑，设备圈梁浇筑，高压电缆放线完成，柱上开关安装完成，箱变吊装完成
峰晖竹制品 (522.72kWp)	组件吊装 50% 配电房砌筑	角驰夹具导轨安装完成，组件吊装 50%，设备配电房地梁浇筑，设备配电房砌墙，低压电缆沟开挖完成，部分埋管包方
慈晖五金 (653.4kWp)	低压电缆卸货	角驰夹具、支架安装完成，设备基础抹灰，低压电缆沟开挖完成、埋管完成，过路处恢复
恒盛竹木 (504.9kWp)	组件安装 15%，高压 电缆放线	1#、2#、3#屋面夹具安装完成、支架安装完成，组件安装 15%设备基础圈梁浇筑、低压电缆沟开挖，顶管施工完成，高压电缆放线
云州竹木 (427.68kWp)	砼屋面支架组件吊 装完成，基础定位完 成	设备基础砌筑完成、电缆井砌筑完成，夹具导轨安装完成，1#屋面组件件安装 80%(840 块组件),低压电缆沟路面浇筑，柱上开关安装完成，箱变吊装完成
惠业家具 (623.4kWp)	支架吊装完成 高压电缆放线完成	设备基础施工完成、高压电缆管砼包方、电缆井砌筑完成基础吊装 50%，低压电缆管包方回填，高压电缆放线完成
明日计划	福瑞达 1#、3#屋面桥架安装、组件卸货，4 平线放线 盛洲纸业汇流箱安装，低压电缆沟开挖 峰晖低压电缆沟回填，配电房砌筑，组件安装 恒盛屋面桥架安装 云州混凝土屋面支架组件安装 惠业支架安装	
备注	共 50 工	

