

施工日报表

天气：晴

工程名称：安吉弘扬光伏 11.2MWp 分布式光伏发电项目

日期：2017 年 06 月 17 日

工作完成情况		
项目名称	今日完成情况	累 计
		已完成总量
福瑞达海绵 (2637.36kW)	1#组件安装 80%，1# 光伏电缆放线完成 20%，设备基础砌筑	彩钢支架完成，混凝土支架完成 50%；组件安装 35%；1# 屋面桥架完成 80%（下墙桥架完成），1#屋面光伏电缆放线 完成 20%，,高压设备基础砌筑 75%，柱上开关安装完成
盛洲纸业 (1544.4kWp)	逆变器就位	彩钢屋面夹具导轨安装完成，混凝土屋面支架安装完成 40% （总量 91%），组件安装总量 60%，桥架安装 40%，低压电 缆沟开挖 50%，高压设备基础及电缆放线完成，逆变器就位
夏华包装 (665.28kWp)	光伏电缆完成 70%， 汇流箱出线完成 50%，逆变器就位	彩钢屋面导轨安装完成，组件安装完成 70%、光伏电缆放线 完成 60%，汇流箱及出线完成 50%，逆变器就位，高压电缆 放线完成，柱上开关安装完成，箱变吊装完成
峰晖竹制品 (522.72kWp)	屋面光伏板安装 25%，低压电缆沟回 填 50%	导轨安装完成，组件安装 50%，低压电缆沟回填 50%，配电 房砌墙完成
慈晖五金 (653.4kWp)	逆变器就位	支架安装完成，低压电缆沟回填完成，逆变器就位，高压设 备基础及电缆放线完成
恒盛竹木 (504.9kWp)	今日无施工	支架安装完成，组件安装 15%，光伏电缆完成 15%，低压电 缆沟开挖 75%，高压设备基础及电缆放线完成
云州竹木 (427.68kWp)	砼屋面支架、组件安 装完成	支架安装完成，组件件安装 90%，低压电缆沟完成 90%，柱 上开关安装完成，箱变吊装完成
惠业家具 (623.4kWp)	基础定位完成 50% 逆变器进场	支架基础定位完成 50%，， 低压电缆沟完成 90%，逆变器进 场，高压设备基础及电缆放线完成，柱上开关安装完成
明日计划	福瑞达 1#2#屋面组件、桥架安装，光伏电缆放线， 盛洲光伏电缆放线、汇流箱安装，低压电缆沟开挖 峰晖低压电缆沟回填，配电房封顶，组件、桥架安装；慈晖组件安装 恒盛屋面逆变器安装；云州光伏电缆放线、桥架安装；惠业支架安装	
备注	共 52 工	