

施工日报表

天气：阵雨

工程名称：安吉弘扬光伏 11.2MWp 分布式光伏发电项目

日期：2017 年 06 月 19 日

工作完成情况		
项目名称	今日完成情况	累 计
		已完成总量
福瑞达海绵 (2637.36kW)	1#光伏电缆放线完成 30%，1#汇流箱安装 50%	彩钢支架完成，混凝土支架完成 50%；组件安装 45%；1#屋面桥架完成 80%（下墙桥架完成），1#屋面光伏电缆放线完成 80%，1#汇流箱安装 50%，高压设备基础砌筑 75%，柱上开关安装完成
盛洲纸业 (1544.4kWp)	今日无施工	彩钢屋面夹具导轨安装完成，混凝土屋面支架安装完成 40%（总量 91%），组件安装总量 60%，桥架安装 40%，低压电缆沟开挖 50%，高压设备基础及电缆放线完成
夏华包装 (665.28kWp)	下墙桥架完成	彩钢屋面导轨安装完成，组件安装完成 70%，光伏电缆放线完成 60%，下墙桥架完成，汇流箱及出线完成 50%，逆变器就位，柱上开关安装完成，箱变吊装完成
峰晖竹制品 (522.72kWp)	低压电缆沟回填完成 交流汇流箱出线放线	导轨安装完成，组件安装 75%，低压电缆沟回填完成，交流汇流箱出线放线，配电房圈梁浇筑完成
慈晖五金 (653.4kWp)	汇流箱出线完成 50%	支架安装完成，组件安装 35%，汇流箱出线完成 50%，低压电缆沟完成，逆变器就位，设备基础及电缆放线完成
恒盛竹木 (504.9kWp)	今日无施工	支架安装完成，组件安装 15%，光伏电缆完成 15%，低压电缆沟完成，高压设备基础及电缆放线完成
云州竹木 (427.68kWp)	逆变器安装 10% 光伏电缆完成 10% 交流汇流箱出线完成 33%	支架安装完成，组件件安装 90%，逆变器安装 10%，光伏电缆完成 10%，交流汇流箱出线完成 33%，低压电缆沟完成，柱上开关安装完成，箱变吊装完成
惠业家具 (623.4kWp)	支架安装完成 20%	支架基础定位完成 50%，支架安装 40%，低压电缆沟完成 90%，高压设备基础及电缆放线完成，柱上开关安装完成
明日计划	福瑞达电缆沟埋管、1#2#3#光伏电缆放线，下墙桥架敷设；盛洲光伏电缆放线、汇流箱安装，低压电缆沟开挖；云州、恒盛、峰晖慈晖光伏电缆放线、设备安装，下墙桥架安装；惠业支架安装，下墙桥架安装；	
备注	共 52 工	