

施工日报表

天气：阵雨

工程名称：安吉弘扬光伏 11.2MWp 分布式光伏发电项目

日期：2017 年 06 月 23 日

工作完成情况			
项目名称	今日完成情况	累 计	
		已完成总量	并网前未完成工作
福瑞达海绵 (2637.36kW)	1#屋面汇流箱出线端子 连接完成 2 个	彩钢支架完成，混凝土支架完成 75%；组件安装 45%；1#屋面桥架完成 80%（下墙桥架完成），1#屋面光伏电缆放线完成，1#汇流箱安装完成，汇流箱出线完成 9 根（共 29 根）高压设备圈梁浇筑完成，柱上开关搭接完成	1.逆变器、箱变未就位 (计划并网时间：6 月 28 号)
盛洲纸业 (1544.4kWp)	电缆沟开挖 25% 汇流箱出线完成 30% 电缆井砌筑	彩钢屋面夹具导轨安装完成，混凝土屋面支架安装完成 40%（总量 91%），组件安装总量 60%，桥架安装 50%，低压电缆沟开挖完成，汇流箱安装 30%，汇流箱出线完成 30%，光伏电缆敷设 20%，高压设备基础及电缆放线完成，箱变吊装	1.汇流箱出线端子未连接 2.光伏电缆端子未连接 3.柱上开关未安装 (计划并网时间：6 月 29 号)
夏华包装 (665.28kWp)	今日无施工	彩钢屋面导轨安装完成，组件安装完成 70%，光伏电缆放线完成 60%，下墙桥架完成，低压电缆沟完成，汇流箱出线接线完成 50%，逆变器就位，柱上开关搭接完成，箱变就位	1.逆变器出线 3x185 电缆未敷设 (计划并网时间：6 月 26 号)
峰晖竹制品 (522.72kWp)	逆变器安装 50% 交流汇流箱安装 50% 配电房封顶，电缆沟砌筑完成 75%	导轨安装完成，组件安装 75%，逆变器安装完成，交流汇流箱安装完成，光伏电缆完成 50%，下墙桥架完成，低压电缆沟回填完成，交流汇流箱出线放线，配电房封顶，室内电缆沟砌筑，柱上开关搭接完成	1.逆变器至汇流箱 3x16 电缆未敷设 2.汇流箱至配电房电缆未敷设到位 3.配电房电缆沟未完成 (计划并网时间：6 月 29 号)

慈晖五金 (653.4kWp)	光伏电缆敷设 15%	支架安装完成, 组件安装 50%, 光伏电缆敷设 15%, 汇流箱出线完成 50%, 下墙桥架完成, 低压电缆沟完成, 箱变逆变吊装完成, 设备基础及电缆放线完成	1.汇流箱未安装 2.汇流箱出线端子未连接 3.柱上开关未搭接 (计划并网时间: 6月 26 号)
恒盛竹木 (504.9kWp)	汇流箱出线完成 50% 光伏电缆放线 35%	支架安装完成, 组件安装 50%, 光伏电缆完成 50%, 汇流箱出线完成 50%, 逆变器安装 50%, 交流汇流箱安装 50%, 下墙桥架完成, 低压电缆沟完成, 高压设备基础及电缆放线完成, 箱变吊装	1.逆变器未全部安装 2.交流汇流箱未全部安装 3.光伏电缆、逆变器至交流汇流箱电缆、汇流箱出线未完全敷设 4.柱上开关未搭接 (计划并网时间: 6月 28 号)
云州竹木 (427.68kWp)	逆变器处接线完成	支架安装完成, 组件安装 90%, 逆变器安装完成, 光伏电缆放线完成, 交流汇流箱出线完成 33%, 下墙桥架完成 33%, 低压电缆沟完成, 柱上开关搭接完成, 箱变吊装完成	1.逆变器至交流汇流箱电缆未全部敷设 2.部分交流汇流箱出线未敷设 3.部分下墙桥架未安装 (计划并网时间: 6月 26 号)
惠业家具 (623.4kWp)	基础定位完成 15% 组件安装完成 35% 汇流箱安装 1 台	支架基础定位完成, 支架安装 65%, 组件安装完成 55%下墙桥架完成, 汇流箱出线完成 2 根 (共 7 根) 低压电缆沟完成, 高压设备基础及电缆放线完成, 柱上开关安装完成	1、汇流箱出线端子未接 2、逆变器、箱变未就位 (计划并网时间: 6月 26 号)
明日计划	福瑞达 1#屋面桥架安装、光伏电缆放线、汇流箱出线放线; 盛洲纸业电缆沟挖通, 汇流箱安装, 光伏电缆、汇流箱出线敷设; 夏华包装 3x185 电缆敷设; 恒盛竹木逆变器、汇流箱安装, 汇流箱出线敷设; 云州竹木下墙桥架安装, 汇流箱出线敷设; 惠业家具组件安装, 桥架安装; 峰晖竹木电缆沟挖通, 电缆敷设; 慈晖桥架安装, 光伏电缆敷设		
备注	共 52 工		