

施工日报表

天气：多云

工程名称：安吉弘扬光伏 11.2MWp 分布式光伏发电项目

日期：2017 年 06 月 26 日

工作完成情况			
项目名称	今日完成情况	累 计	
		已完成总量	并网前未完成工作
福瑞达海绵 (2637.36kW)	3x185 电缆接线完成 1#屋面汇流箱出线接线 完成 进行初验	彩钢支架完成，混凝土支架完成 75%；组件安装 45%；1#屋面桥架完成 80%（下墙桥架完成），1#屋面光伏电缆放线完成，1#汇流箱安装完成，汇流箱接线完成 9 根（共 29 根），3x185 电缆接线完成，箱变、逆变就位，柱上开关搭接完成	1.初验后需消缺整改 (计划并网时间：6 月 28 号)
盛洲纸业 (1544.4kWp)	3x185 电缆接线完成 彩钢屋面 5 台汇流箱出 线接线完成 柱上开关搭接	彩钢屋面夹具导轨安装完成，混凝土屋面支架安装完成 40%（总量 91%），组件安装总量 60%，桥架安装 50%，低压电缆沟开挖完成，汇流箱安装 30%，汇流箱出线完成 30%，光伏电缆敷设 20%，3x185 电缆接线完成，柱上开关搭接	1.光伏电缆端子未接 (计划并网时间：6 月 29 号)
夏华包装 (665.28kWp)	3x185 电缆接线完成 4 台汇流箱接线完成 进行初验	彩钢屋面导轨安装完成，组件安装完成 70%，光伏电缆放线完成 60%，下墙桥架完成，低压电缆沟完成，汇流箱出线接线完成 50%，3x185 电缆接线完成，逆变器就位，柱上开关搭接完成	1.初验后需消缺整改 (计划并网时间：6 月 26 号)
峰晖竹制品 (522.72kWp)	汇流箱至配电房电缆敷 设到位 配电房电缆沟完成 电器设备进场	导轨安装完成，组件安装 75%，逆变器安装完成，交流汇流箱安装完成，光伏电缆完成 50%，下墙桥架完成，低压电缆沟回填完成，交流汇流箱出线放线，配电房封顶，室内电缆沟砌筑完成，柱上开关搭接完成	1.逆变器至汇流箱 3x16 电缆未敷设 2.配电房电缆沟未完成 (计划并网时间：6 月 29 号)

慈晖五金 (653.4kWp)	3x185 电缆接线完成	支架安装完成, 组件安装 50%, 光伏电缆敷设 15%, 汇流箱出线完成 50%, 3x185 电缆接线完成, 下墙桥架完成, 低压电缆沟完成, 箱变逆变吊装完成, 设备基础及电缆放线完成, 柱上开关搭接完成	1.汇流箱未安装 2.汇流箱出线端子未连接 (计划并网时间: 6 月 26 号)
恒盛竹木 (504.9kWp)	逆变器接线完成 50%, 交流汇流箱接线完成 50% 进行初验	支架安装完成, 组件安装 50%, 光伏电缆完成 50%, 逆变器出线完成 50%, 交流汇流箱出线完成 50%, 逆变器安装 50%, 交流汇流箱安装 50%, 下墙桥架完成, 低压电缆沟完成, 高压设备基础及电缆放线完成, 箱变就位, 柱上开关搭接完成	1.初验后需消缺整改 (计划并网时间: 6 月 28 号)
云州竹木 (427.68kWp)	彩钢屋面逆变器出线接线完成 交流汇流箱至低压柜接线完成 33% 进行初验	支架安装完成, 组件安装 90%, 逆变器安装完成, 彩钢屋面逆变器接线完成, 光伏电缆放线完成, 交流汇流箱接线完成 66%, 下墙桥架完成 33%, 低压电缆沟完成, 柱上开关搭接完成, 箱变吊装完成	1.初验后需消缺整改 (计划并网时间: 6 月 26 号)
惠业家具 (623.4kWp)	支架安装 20% 汇流箱接线完成 2 根 3x185 电缆接线完成	支架基础定位完成, 支架安装完成, 组件安装完成 55%下墙桥架完成, 汇流箱接线完成 2 根(共 7 根), 3x185 电缆接线完成, 低压电缆沟完成, 高压设备基础及电缆放线完成, 柱上开关安装完成	1.待初验 (计划并网时间: 6 月 26 号)
明日计划	福瑞达屋面初验后消缺; 盛洲纸业组件安装、; 夏华包装汇流箱安装及汇流箱接线; 恒盛竹木初验后消缺; 云州竹木初验后消缺; 惠业家具组件安装; 峰晖竹木配电房设备接线, 逆变器、汇流箱接线; 慈晖汇流箱安装, 汇流箱接线		
备注	共 55 工		