

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年5月27日 星期二	气候	晴	气温	27°
监理单位动态: 吴少坤		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员39人.					
施工机械动态:					
施工进度 部位	厂房导轨安装 80%. 路面开挖完成 80%.				
检查发现的 问题	路面开挖深度不够不到规范.				
处理措施、 意见、结果	以和总包施工方联系整改.				
协调内容 或其他	车间租户准备增加风帽. 以协调结果. 再进行方案调整优化.				
记录人	吴少坤		总监签阅		