

监 理 日 志

第 2 页 共 页

2017 年 3 月 15 日 星期：三	天气：白天：多云 夜间：	气温：最高 15 ℃ 最低 3 ℃
工作内容、遇到问题及其处理 1.现场施工情况 1 号厂房顶 组件吊至房顶 4 号厂房顶 组件吊至房顶及组件散料 6 号厂房顶 夹具及支架安装调直 现场施工人数 45 人 今日涉及的机械 叉车 吊车 2.今日材料到场情况 组件 3 车 每车 48 箱 共 3888 片 组件累计到场 240 箱 共 6480 片 共 1.7172000 兆瓦 3.现场存在的问题 现场有个别人员未佩戴安全帽，如再次出现，将严肃处理。 现场必须严格按照安全第一、质量为本的原则进行施工。 4.之前问题的整改情况 已增加采光带警示标示，采光区域，严禁踩踏 施工单位组织进行早会，强调纪律，现场严禁抽烟 接地扁铁焊接完成之后立即除去焊渣，进行防腐处理。		