

监 理 日 志

第 3 页 共 页

2017 年 3 月 16 日 星期：四	天气：白天：多云 夜间：	气温：最高 14 ℃ 最低 5 ℃
<p>工作内容、遇到问题及其处理</p> <p>1.现场施工情况</p> <ul style="list-style-type: none">1 号厂房顶 组件吊至房顶1 号厂房顶 纸箱及托盘下吊6 号厂房顶 夹具及支架安装调直 <p>现场施工人数 45 人 今日涉及的机械 叉车 吊车</p> <p>2.今日材料到场情况</p> <ul style="list-style-type: none">组件 1 车 48 箱 共 1926 片组件累计到场 240 箱 共 7776 片 共 2.060640 兆瓦 <p>3.现场存在的问题</p> <ul style="list-style-type: none">支架及夹具有极少部分未紧固到位，要求在安装组件之前再全面排查一遍。要保持施工现场的整洁，做到垃圾随时产生随时清理。 <p>4.之前问题的整改情况</p> <p style="font-size: 2em; text-align: center;">无</p>		