

# 监 理 日 志

第 5 页 共 页

2017 年 3 月 18 日 星期：六	天气：白天：晴转阴 夜间：	气温：最高 17 ℃ 最低 9 ℃
<p>工作内容、遇到问题及其处理</p> <p>1.现场施工情况</p> <p>4 号厂房顶 组件排布及相邻组件间接地线接线</p> <p>现场施工人数 40 人 今日涉及的机械 叉车</p> <p>2.今日材料到场情况</p> <p>组件 3 车 共 144 箱 共 3888 片</p> <p>组件累计到场 528 箱 共 14256 片 共 3.777840 兆瓦</p> <p>3.现场存在的问题</p> <p>电缆井基坑临边防护未做。当天已整改。</p> <p>4.之前问题的整改情况</p> <p>无</p>		