

监 理 日 志

第 8 页 共 页

2017 年 3 月 21 日 星期：二	天气：白天：多云转晴 夜间：	气温：最高 15 ℃ 最低 1 ℃
工作内容、遇到问题及其处理 1.现场施工情况 4 号厂房顶 组件串线 2 号厂房顶 组件吊运及散料 现场施工人数 43 人 今日涉及的机械 吊车 2.今日材料到场情况 无 3.现场存在的问题 发现在组件接线过程中，有按压组件的现象，已要求禁止按压踩踏组件，如发现将进行经济考核。 4.之前问题的整改情况 无 5.现场其他情况 业主项目经理冯元尚视察现场施工情况。		