

监 理 日 志

2017 年 3 月 23 日 星期：四	天气：白天：多云 夜间：多云	气温：最高 15 ℃ 最低 6 ℃
1. 整理相关资料。 2. 督促施工单位整理及准备相关资料。 3. 1#，2#厂房未连接的 mc4 接头做防水处理。 4.发现有个别施工人员未戴安全帽，现场有垃圾未及时清理，现场已警告，现场已经整改到位，垃圾已清理干净。 5.1#，2#厂房屋顶组件接地接线连接。 6.1#，2#，3#，4#厂房屋顶组件安装压块不正问题今日施工队全面检查并整改。 7.整改压块安装不到位现象，并清理现场遗留垃圾。 8.3#，4#，5#箱变，逆变；吊装就位完成。 9.3#，4#厂房屋顶汇流箱安装，桥架撤下更换。 现场监理：贾迎高 程邵兰 颜高高 记录人：贾迎高 总监理代表：王斌		

--