

监 理 日 志

2017年3月13日 星期：六	天气：白天：晴 夜间：阴	气温：最高 13℃ 最低 -2℃
<p>1. 整理相关资料。</p> <p>2. 巡视3,4号场区施工现场，发现现场有少量纸片垃圾，现场已通知整改，线已整改完毕。</p> <p>3. 巡视海辰环保现场发现箱逆变基础钢筋绑扎施工人员未戴安全帽，现场已通知整改，现已整改完毕。</p> <p>4. 旁站1号2号箱逆变及开闭所基础混凝土浇筑全程无异常，由于场地限制使用的是自拌混凝土。</p> <p>5. 检查3号4号箱变逆变器基础粉刷。</p> <p>6. 明珠3,4号厂房组件吊装完成100%，组件安装完成100%。支架完成100%。</p> <p>7. 海辰环保 支架吊运至屋面。</p> <p>8. 海辰箱逆变基础钢筋绑扎。</p> <p>现场监理：贾迎高 程邵兰</p> <p>记录人：贾迎高</p> <p style="text-align: right;">总监理代表：王斌</p>		