

监 理 日 志

2017 年 3 月 14 日 星期：六	天气：白天：晴 夜间：阴	气温：最高 13 ℃ 最低 1 ℃
1. 整理相关资料。 2. 检查明珠 1,2 号箱变逆变及开闭所基础拆模，发现有个别面出现麻面，现场已通知修复，线已修整完成。 3.督促施工单位整理准备相关资料。 4.检查 3 号 4 号箱变逆变器基础粉刷,发现有施工人员未戴安全帽，现场已通知整改，现已整改完毕。 5.海辰环保 2 号厂房 支架吊运至屋面并组装和安装夹具。屋面做防护网。 6.海辰箱逆变基础钢筋绑扎。 其他事项：由于支架未及时到达明珠现场导致明珠今日安装出现窝工《一天》。 现场监理：贾迎高 程邵兰 记录人：贾迎高 总监理代表：王斌		