

兴泰晟东鹏博大屋顶 4.61MW 分布式光伏项目监理工作汇报

监理工作情况

监理方对施工人员安全防范措施进行检查，均已防护到位。导轨连接件螺栓未到现场，已催促施工单位加快到场时间。组件调运要求务必做好高空作业安全防护措施，上报特殊作业操作证及吊车年审记录等相关文件。

屋顶组件搬运务必进行两人搬运，不得采取背、扛等行为。现场要求施工管理人员务必严格督促现场施工安全，确保施工作业顺利进行。

施工情况

光伏施工共计 11 人，连接件部分未完成，进行组件调运及屋顶组件搬运工作。

钢结构施工进行斜撑加工作业。

明日计划

施工单位明日进行屋顶组件搬运工作，下午将全面完成导轨连接件施工作业。19 日可顺利进行光伏组件安装作业。

（对完成导轨进行验收合格后由施工单位出具光伏组件安装施工方案，监理方审核合格后再进行组件安装作业）

对斜撑焊接及防腐进行检查，合格后再进行屋顶加固作业。

编辑人员：邓伟

时间：2017.07、17