

兴泰晟东鹏博大屋顶 4.61MW 分布式光伏项目监理工作汇报	
监理工作情况	<p>监理方对现场施工人员进行安全防护措施交底工作，要求系杆安装过程中爬梯必须放置稳固，必须正确佩戴安全帽及系挂安全带，施工人员之间保证协调配合到位，不得为便于施工松懈安全防护。现场系杆安装工作顺利进行，C型钢刷漆部分整改到位。</p>
施工情况	<p>施工人员共计 6 人，高空作业安全防护措施到位。施工人员进行系杆安装作业，夜间部分施工人员进行对 C 型钢补漆作业。</p>
明日计划	<p>监理方对高空作业进行严查，务必保证施工人员高空作业安全防护措施到位。施工质量及施工工艺进行检查确保在保质保量的情况下推进整体工程进展。</p>
	<p>系杆安装及加工材料不符合设计及规范要求项进行全面排查整改。</p>
备注	
<p>编辑人员：邓伟 时间：2017.06、22</p>	