

兴泰晟东鹏博大屋顶 4.61MW 分布式光伏项目监理工作汇报	
监理工作情况	现场系杆安装工作施工人员均安全防护措施到位,系杆施工作业顺利推进,对于个别系杆及焊接部位补漆不到位现象,要求施工方务必在整体验收之前进行全面的自检, 自检合格后上报监理及业主方进行验收。
施工情况	施工人员共计 6 人, 高空作业安全防护措施到位。施工人员进行系杆安装作业,夜间部分施工人员进行对 C 型钢补漆作业。
明日计划	监理方对高空作业进行严查,务必保证施工人员高空作业安全防护措施到位。施工质量及施工工艺进行检查确保在保质保量的情况下推进整体工程进展。
	系杆安装及加工材料不符合设计及规范要求项进行全面排查整改。
备注	
编辑人员：邓伟 时间：2017.06、25	