

兴泰晟东鹏博大屋顶 4.61MW 分布式光伏项目监理工作汇报	
监理工作情况	监理方检查夜间施工人员安全防护措施已到位,夜间施工存在难度较大、进度缓慢、安全隐患较等大特殊情况。 现场对斜撑焊接区域要求配置灭火器。
施工情况	施工人员 4 人, 进行 C 型槽安装及撑焊接作业, 在厂家行车空闲时进行施工作业,安全防护措施及防火措施到位。现场配有专职安全管理人员进行现场安全、质量把控。
明日计划	做好材料到场时间确认及现场材料开箱检测及卸车安全等监督管理工作。
编辑人员：邓伟 时间：2017.07、04	