

兴泰晟东鹏博大屋顶 4.61MW 分布式光伏项目监理工作汇报	
监理工作情况	光伏组件第二批到场，卸车及堆放进行现场看管，避免造成组件损伤及施工人员安全事故。（组件共计到场 0.815 兆瓦）
施工情况	光伏组件围栏设置以及新到组件卸车、堆放等工作基本完成，围栏设置明日将继续完善。施工已基本完成，明日进行设置警示牌工作。
明日计划	明日对到场材料进行确认，做好材料到场现场监理方监督管理工作。
编辑人员：邓伟 时间：2017.07、03	