

| 兴泰晟东鹏博大屋顶 4.61MW 分布式光伏项目监理工作汇报 | |
|--------------------------------|---|
| 监理工作情况 | 屋顶围栏施工人员安全防护措施到位, 夹具及栏杆紧固工作到位。 |
| 施工情况 | 钢结构加固夜间未能全面开展作业。 光伏施工共计 8 人, 进行围栏栏杆及围栏网施工作业, 3 人进行压块及夹具组装作业。 |
| 明日计划 | 对夜间施工安全严格管理督促。 对到场材料进行确认, 做好材料到场现场监理方监督管理工作。对围栏施工及夹具、压块组装质量进行检查。 |
| 编辑人员: 邓伟 | 时间: 2017.07、07 |