

兴泰晟东鹏博大屋顶 4.61MW 分布式光伏项目监理工作汇报	
监理工作情况	钢结构夜间施工施工人员安全防护措施到位,现场管理人员到位。 屋顶围栏施工人员安全防护措施到位,夹具及栏杆紧固工作到位。
施工情况	钢结构加固夜间进行 C 型槽安装及系杆安装作业。 光伏施工共计 8 人, 进行围栏栏杆及围栏网施工作业, 5 人进行压块及夹具组装作业。
明日计划	对夜间施工安全严格管理督促。 对到场材料进行确认,做好材料到场现场监理方监督管理工作。对围栏施工及夹具、压块组装质量进行检查。
编辑人员：邓伟 时间：2017.07、08	